

## **11. INFORMACJA BIOZ**

### **Informacja**

**dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla obiektu:**

**„Renowacja zbiornika wodnego wokół Wyspy Kasztelańskiej w Krobi,  
gm. Krobia, pow. Gostyń”**

### **1. Dane ogólne o budowie**

Inwestor:

Gmina Krobia, ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

Projektant:

Henryk Kozdrój upr. nr 678/85/Lo. Wpisany na listę członków Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr WKP/WM/2403/01

### **2. Podstawa prawna opracowania.**

Przedmiotową informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 11 lipca 2003 r.

### **3. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.**

#### **3.1. Zagospodarowanie placu budowy.**

- Teren budowy powinien być oznakowany i zabezpieczony. Oznakowanie i zabezpieczenie budowy powinno być tak wykonane, aby nie było zagrożenia dla ludzi.
- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.
- Na palcu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.
- Podczas mechanicznych wykopów mas ziemnych oraz przemieszczanie materiałów bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest zabronione.
- Zabronione jest urządzenie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi.

- Zabronione jest przebywanie na obiekcie w trakcie prowadzonych robót osób postronnych.

W obrębie obiektu, ale poza czaszą zbiornika wodnego gdzie prowadzone są roboty występują:

- urządzenia elektryczne;
- urządzenia kanalizacyjne;
- urządzenia gżowe;
- urządzenia melioracyjne.

Należy przestrzegać zakresu robót aby nie wychodzić poza ich obręb i nie uszkodzić w/w urządzeń.

### **3.2.Roboty ziemne.**

- Przemieszczenie nas ziemnych z zachowaniem odpowiedniego zabezpieczenia i skarp.
- Pompowanie wody – nie występuje.
- Zabrania się prowadzenia mechanicznego robót koparkami pod liniami napowietrznymi.
- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów jakiegokolwiek instalacji należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.
- Przy wykonywaniu wykopów w miejscach dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów ustawić poręcz ochronne i zaopatrzyć je w napis ***„osobom postronnym wstęp wzbroniony”***.

### **3.3. Ochrona osobista pracowników.**

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Instruktaż pracowników przy realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i zapoznać z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenie podstawowe, okresowe oraz instruktaż na stanowisku pracy) oraz powinni posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie tych dokumentów powinny być przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy, zatrudnieni przez Inwestora, zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów zawartych w obowiązujących aktach normatywnych z zakresu bhp i poż. oraz innych przepisów szczegółowych obowiązujących na terenie zakładu pracy Inwestora, a w szczególności:

- Znać przepisy, zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy, brać udział w szkoleniach i instruktażach z tego zakresu, a także poddawać się wymagany egzaminom sprawdzającym;
- Wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych;
- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej.
- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

### **3.4. Pierwsza pomoc.**

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.
- Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: alarmowych policji, straży pożarnej i pogotowia.
- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości.
- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:
  - w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są odbudowane, a odbudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziemem,
  - w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.
- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu.
- Przy pracach koparka przedsiębiorcą nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.
- Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.
- Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki gruntem jest zabronione.
- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

#### **4. Uwagi końcowe**

W trakcie budowy należy bezwzględnie przestrzegać ww. zasad. W przypadku wystąpienia wypadku bezwzględnie udzielić pierwszej pomocy w wezwać pogotowie ratunkowe nr 999.

Opracował: